

01.

Van:
Verzonden: woensdag 2 november 2022 11:24
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Dank je!

Van:
Verzonden: woensdag 2 november 2022 11:21
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Beste [REDACTED]

Ik heb nogmaals een email verstuurd naar de nutspartijen hoe het ervoor staat met betrekking tot de uitvoering van de kabels en leidingen van de Poelruit.

In het onderstaande bericht van Oasen wordt aangegeven dat er een mondeling toezegging is dat er in januari 2023 wordt gestart, of we dit gaan halen is onzeker door de opgelopen wachttijden.

Zodra ik meer informatie ontvang laat ik je het weten.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Email:
Tel: 0172 52 2522

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

Van:
Verzonden: woensdag 2 november 2022 07:51
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Goedemorgen

Ik heb de werkmap bij de BAM aangeboden en een planning uitgevraagd. Mondeling in een eerder stadium werd aangegeven dat er pas ruimte in januari 23 is voor deze werkzaamheden. Alle aannemers hebben een aanzienlijk opgelopen wachttijd.

Wanneer ik een antwoord heb, koppel ik dit direct door.

Met vriendelijke groet,

www.oasen.nl

oasen

Van:

Verzonden: dinsdag 1 november 2022 12:16

Aan:

[@oasen.nl](mailto:info@oasen.nl)>

CC: P

Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Beste heren,

Graag zou ik van jullie willen weten hoe het er nu voorstaat met betrekking tot de voorbereiding kabels en leidingen van de Poelruit.

E

Verder hebben wij nog te maken met een woningbouwvereniging worden zij door jullie geïnformeerd?

Mijn vraag aan jullie is kunnen jullie mij een planning aanleveren met de werkzaamheden. Mochten jullie verder nog vragen hebben neem dan contact met mij op.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Email: [Redacted]
Tel: 0172 52 2522

Gemeente  Bodegraven Reeuwijk

Van:

Verzonden: woensdag 19 oktober 2022 13:12

Aan:

CC: P

Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Hallo

Het MDSO voor reconstructies gaat voorlopig nog niet in. Tot die tijd mogen en kunnen we gewoon werk even aan de huidige aannemers.

Dus uitvoering door BAM in januari is voor mij akkoord.

Met vriendelijke groet,

Stedin Project team Reconstructies & Large Connections Midden



VOOR DE NIEUWE
ENERGIEGENERATIE

Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht
Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

www.stedin.net

Stedin Networkt

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101

Van: Verschuuren, M.
Verzonden: maandag 3 oktober 2022 08:27
Aan: De
CC: H.
Onderwerp: RE: Voortgang Poeruit Reeuwijk

Goedemorgen

Ik heb afgelopen vrijdagmiddag met de BAM gesproken waarbij ik dit project ook even heb aangehaald. Zij geven aan dat de ploeg voor deze klus ruimte heeft in januari. Is het voor Stedin nog akkoord om dit project dan nog door de BAM uit te laten voeren gezien het MDSO contract?

Met vriendelijke groet,

www.oasen.nl

oasen

Van: V
Verzonden: woensdag 7 september 2022 10:43
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Hoi /

Bij deze bijgevoegd in de bijlage. Ik heb expres de mail in de vorige bijlage gestuurd waarin de bodemdesk tekstueel aangaf dat dit onderzoek geldt voor 2m -Mv.
Om de een of andere reden konden zij dat niet wijzigen in het rapport.

Wat betreft de planning lijkt het mij dan inderdaad het meest verstandig de werkzaamheden bij de BAM te houden.

PS. Ik ben volgende week met verlof. Vanaf maandag 19 september ben ik weer bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

www.oasen.nl

oasen

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 7 september 2022 10:26
Aan: V
[REDACTED]
Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk


Hallo allen,

Van Voskuilen zit tot eind van dit jaar vol. Aangezien de BAM de proefsleuven heeft gemaakt en dus al enige kennis heeft met dit project lijkt het mij zinvol de uitvoering bij de BAM te laten.
De voorbereiding van de E werkzaamheden incl. de overdracht naar de aannemer gaat ca. 6 weken duren.

@ kan je mij de volledige TOB beschikbaar stellen zodat wij deze ook kunnen gebruiken.

Met vriendelijke groet,

,je Connections Midden



VOOR DE NIEUWE
ENERGIEGENERATIE

Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht
Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

www.stedin.net

Stedin Netwerkt

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 september 2022 10:21
Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Goedemorgen Allen,

In bijgevoegde mail heb ik bevestigd gekregen dat de werkzaamheden tot 2,0m -Mv. onder basishygiëne uitgevoerd kunnen worden.

Aangezien er toch werkzaamheden in combinatie uitgevoerd gaan worden, en de BAM pas medio/eind november capaciteit heeft, is het wellicht een optie om dit project aan Van Voskuilen aan te bieden. Welke voorbereidingstijd hanteert Stedin voor de E werkzaamheden?

Met vriendelijke groet,

www.oasen.nl

oasen

Van: [redacted] <>
Verzonden: woensdag 7 september 2022 07:21
Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit Reeuwijk

Goedemorgen [redacted]

Uit de extra schouwingen die gemaakt zijn om te kijken hoe het met de invoeren van de huisaansluitingen elektra was gesteld kwam naar voren dat deze zo verzakt waren dat deze vervangen moeten gaan worden. Omdat de netkabel waarop deze gemaakt waren ook al van de jaren 70 is gaan we deze ook vernieuwen / verzwaren. In de bijlagen staan de voorlopige werktekeningen. Onze werkvoorbereiding is dit nu verder aan het uitwerken. Het werkgebied komt grotendeels overeen met dat van Oasen dus samenwerking ligt voor de hand. Qua voorbereiding / uitvoeringstermijn komt dat behoorlijk overeen met Oasen. Ook de aannemers van Stedin hebben overigens weinig capaciteit over.

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 31 augustus 2022 14:17
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Voortgang Poelruit

Goedemiddag [redacted],

Hierbij een update vanuit Oasen.

De scope is vastgesteld. Er is door eigen monteurs bij de woningen geschouwd op de aansluitleidingen. Deze hoeven niet volledig vernieuwd te worden. De werktekeningen zijn klaar en de materialen besteld.

Er zitten helaas 2 vertragende factoren in deze lijn, dat zijn de bodemrapportage en beschikbaarheid van de aannemer.

De bodemrapportage vanuit Stedin is tot een ontgravingsdiepte van 1,0m onder maaiveld aangevraagd, vanwege de huidige diepteligging van de drinkwaterleiding (2,0m onder Mv.), waar wij op aan moeten helen en de aansluitleidingen vandaan moeten halen, zal er hoogstwaarschijnlijk veldwerk vereist zijn.

De BAM heeft pas ruimte in de planning om de werkzaamheden voor water medio november op te starten. Ik verwacht dat deze ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Tegen die tijd zal de bodemrapportage ook gereed zijn.

Met vriendelijke groet,


www.oasen.nl

oasen

Van: (

Verzonden: woensdag 31 augustus 2022 10:50

Aan:

Onderwerp: Voortgang Poelruit

Goedemorgen heren,

Vanmorgen heb ik telefonisch contact met jullie gezocht, helaas trof ik jullie voicemail.

Graag zou ik van jullie willen weten hoe het er nu voorstaat met betrekking tot de engineering van de Poelruit. Wij willen namelijk de omgeving gaan informeren over de werkzaamheden die waarschijnlijk dit jaar nog gaan plaatsvinden.

Kunnen jullie mij een globale planning aanleveren met de werkzaamheden. Mochten jullie vragen hebben neem dan telefonisch contact met mij op.

Met vriendelijke groet,


Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Tel: 0172 52 2522

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

[REDACTED]

Van:
Verzonden: donderdag 1 september 2022 12:08
Aan:
Onderwerp: update Poelruit eo

Beste

Hierbij ontvangen jullie een voortgangsbericht over de Poelruit.
Na mijn vakantie heb ik aan de nutspartijen gevraagd wat nu de status is.
Hierbij de reactie van Oasen en Stedin.

Oasen:

De scope is vastgesteld. Er is door eigen monteurs bij de woningen geschouwd op de aansluitleidingen. Deze hoeven niet volledig vernieuwd te worden.

De werktekeningen zijn klaar en de materialen besteld.

Er zitten helaas 2 vertragende factoren in deze lijn, dat zijn de bodemrapportage en beschikbaarheid van de aannemer.

De bodemrapportage vanuit Stedin is tot een ontgravingsdiepte van 1,0m onder maaiveld aangevraagd, vanwege de huidige diepteligging van de drinkwaterleiding (2,0m onder Mv.), waar wij op aan moeten helen en de aansluitleidingen vandaan moeten halen, zal er hoogstwaarschijnlijk veldwerk vereist zijn.

De BAM heeft pas ruimte in de planning om de werkzaamheden voor water medio november op te starten. Ik verwacht dat deze ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Tegen die tijd zal de bodemrapportage ook gereed zijn.

Stedin:

Goedemorgen,

De gemeente Reeuwijk wil graag weten wat de voortgang is van de voorbereiding van bovenstaand project. Er zouden door BAM nog 2 invoerkabels gecontroleerd worden of die strak stonden of niet. Als dit niet het geval was, zou er geen aanleiding zijn om te vervangen (kabels en leidingen lagen niet zo diep in hoofdtrace). Indien wel dan was de bedoeling dat alle elektra-aansluitingen opnieuw gemaakt zouden gaan worden met mogelijke vervanging van LS-kabel.

Kunnen jullie nagaan wat de status is van de bevindingen van de aansluitkabels?

Hieruit kunnen we wel concluderen dat we pas in het 4^{de} kwartaal aan de kabels en leidingen wordt gewerkt als alles mee zit.

Vanuit stedin moet er nog uitsluitsel komen over de invoerkabels ik hoop dat ik dit zo spoedig mogelijk een reactie ontvang.

Verder verwacht ik dat we dan pas in het 1^{ste} of 2^{de} kwartaal 2023 kunnen starten met de bestratingswerkzaamheden.

[REDACTED]

Ik hoop dat ik jullie zo voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Email: ;
Tel: 0172 52 2522

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

Van:
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 16:23
Aan:
CC:
Onderwerp: Voortgang Poelruit

Beste

Hierbij een voortgangsbericht over de voorbereidende werkzaamheden aan de Poelruit.

Vandaag overleg gehad met Stedin en Oasen.

Er worden 2 proefsleuven gegraven om de diepte van de kabels en leidingen te bepalen. Voordat deze proefsleuven worden gegraven moeten de nutspartijen een bodemonderzoek laten uitvoeren, dit is een protocol die de nutspartijen volgen, het onderzoek zal ongeveer 5 weken in beslag nemen. Zodra alle gegevens bekend zijn, worden de proefsleuven ingepland dit zal dan ongeveer 2 a 3 weken later worden uitgevoerd.

Na het proefsleuven onderzoek kunnen de nutspartijen overgaan tot engineering/voorbereiding de engineeringstijd die ze hiervoor nodig hebben is 16 weken, dit is de tijd die de nutspartijen hanteren. Hierna volgt dan de uitvoering van circa 3 weken. Als de nutspartijen ook de oude kabels en leidingen gaan verwijderen zal de uitvoering 2 weken langer gaan duren.

Voorlopige planning werkzaamheden nutspartijen Stedin en Oasen

Voorbereiden en uitvoeren proefsleuven: circa 8 weken
Engineering/voorbereiding kabels en leidingen: circa 16 weken
Uitvoering verwijderen en aanleg kabels en leidingen: circa 5 weken

Uiteraard hou ik contact met deze partijen over de voortgang van de werkzaamheden, en als er zaken zijn die we sneller kunnen uitvoeren zullen we dat zeker niet na laten.

Op zijn vroegst kunnen wij pas in het 1^{ste} kwartaal (afhankelijk van weersomstandigheden) of 2^{de} kwartaal 2023 starten met de ophoogwerkzaamheden.

Daarnaast hebben we nog te maken met diverse vakanties die nog in dit jaar vallen of dat in die 16 weken engineering is meegenomen kan ik helaas niet aangeven.

Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Email: |

Tel: 0172 52 2522

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 28 april 2022 15:42
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Voortgang groot onderhoud Poelruit en omgeving.

Beste [REDACTED]

Hierbij een opsomming van de werkzaamheden die ik aan het voorbereiden ben voor de Poelruit.

1. Aanvraag clicmelding ligging kabels en leidingen. De gegevens verwacht ik over circa 2 a 3 weken.
2. Rondgang met projectleider woningbouwvereniging afspraak over 2 weken om werkzaamheden op elkaar af te stemmen omdat we te maken hebben met grondgebied woningbouw en gemeente.
3. Nutspartijen aanschrijven of zij de kabels en leidingen gaan ophogen of andere werkzaamheden gaan uitvoeren dit termijn kan oplopen tot 9 a 10 maanden dit is de ervaring die team projecten heeft met de nutspartijen. Helaas kunnen wij daar als gemeente hier niets aan doen.

Ik kan pas iets over de uitvoering zeggen op het moment dat de nutspartijen hebben gereageerd en of zij werkzaamheden gaan verrichten.

Ik hoop dat ik je zo voldoende van informatie heb voorzien.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Tel: 0172 52 2522

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 21 april 2022 09:32
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Contactgegevens mevrouw de [REDACTED]

Beste

Hierbij haar gegevens:

Mevrouw
Adres: '
Telefoonnummer:

Ik hoor graag hoe het gesprek met mevrouw [REDACTED] is verlopen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Tel: 0172 52 2522

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk